



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.117 del 11.09.2024

Oggetto: FSC Campania- Appalto integrato dei lavori di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”* – CUP: G74H20000870002. **Approvazione del Quadro Economico Finale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno, prorogato con Decreto Presidenziale n. 1 del 18/01/2023;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”* CIG 87469725A3, ed è stata impegnata la somma complessiva di quadro economico pari ad €1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 14 del 15/02/2022 è stata approvata la *«proposta di aggiudicazione»* (Prot. *«EdA Salerno»* n. 71 del 13.01.2022) del RUP ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. *«ETICA SpA»* (con Sede legale e Sede operativa in Assemmini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022;
- la Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali DG 50.17. 00, con DD. 196 del 06.04.2022 e successivo DD. n. 42 del 21.02.2023, ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”* per un importo di quadro economico pari a € 1.281.192,01 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno – CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP-14494 20032CP000000001;



- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), denominato anche solo "EDA", e la società "Environmental Technologies International Società per Azioni", detta brevemente "ETICA S.p.A.", con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78 numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212, il contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l' Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T;
- in data 1.6.2022, prot. EDA n. 2407/2022 del 1.6.2022, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020";
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 88 del 24.10.2022 sono stati nominati il geom. Maurizio Buccella, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l'arch. Francesco Giunto, dipendente della stessa società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento *de quo*;
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dall'appaltatore ETICA SpA in data 13/12/2022, acquisito al prot. EDA n.4117 del 14/12/2022, corredato dell'attività di verifica svolta dal Rup ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ing. Emilia Barba, prot. n. 4129 del 16/12/2022;
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 46 del 26.04.2023 è stato nominato l'arch. Angelo Napoli, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., collaudatore dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 29.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto processo verbale di consegna lavori ex art.5 commi 2 e 8 del D.M. 49/2018, registrato al prot. EDA n. 12 del 3.1.2023, con termine per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto fissato in 250 giorni naturali e consecutivi;
- è stata concessa all'impresa una proroga dei termini di ultimazione dei lavori (prot. EDA n.1637/2023 del 01-09-2023, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 31/08/2023), di n. 44 giorni, con termine per l'ultimazione dei lavori il **18/10/2023**;
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 96 del 18.10.2023 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 del d.lgs 50/2016 s.m.i, che ha comportato una spesa complessiva per lavori a corpo di € 984.557,25 oltre IvA al netto del ribasso d'asta del 1,25%, di cui € 972.736,65 per lavori ed € 11.820,60 per oneri della sicurezza, per un aumento complessivo percentuale pari 0,81% rispetto all'ammontare contrattuale pari ad € 976.641,44 oltre IvA;
- per effetto dei lavori variati di cui alla richiamata perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato di n. 13 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione in data 31/10/2023, a meno di piccole opere accessorie e complementari;
- i lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2023, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori assunto al prot.n. 2105/2023 del 09.11.2023, a meno di attrezzature e forniture accessorie attinenti alla rete elettrica e antincendio;



DATO ATTO CHE:

- l'allaccio alla rete elettrica è avvenuto da parte della società Enel Distribuzione in data 23 febbraio 2024, pertanto, soltanto a partire da tale data è stato possibile programmare le prove di funzionamento e la verifica dei macchinari, attrezzature e reti, confluenti nelle attività di collaudo;
- a seguito di verifiche effettuate ad avvenuta attivazione della nuova fornitura idrica (dal Consorzio Velia), la pressione e la portata nei punti più sfavorevoli (idranti) non è risulta adeguata alle prestazioni previste dal progetto antincendio, pertanto, è stato necessario disporre di una maggiore riserva idrica attraverso l'acquisizione di attrezzature n.2 serbatoio idrici per l'alimentazione della rete antincendio e di un vano tecnico prefabbricato a norma UNI 11292:2008 per gruppo di pompaggio antincendio;
- il gestore dell'impianto, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e operative dell'impianto, ha segnalato per le vie brevi l'opportunità di acquisire delle forniture, di modico valore, a completamento del sistema di videosorveglianza (n.1 sistema di alimentazione solare integrato -pannello fotovoltaico- finalizzato a garantire il funzionamento del sistema anche in assenza di alimentazione elettrica) e dell'impianto elettrico (n.1 motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, completo di protezione termica e con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale);
- si è reso necessario, quindi, procedere alla rimodulazione del Quadro Economico, approvato con propria Determinazione Dirigenziale n. 44 del 15.03.2024;
- con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n.45 del 15.03.2024 è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, all'esito della procedura esperita sul MEPA - RdO MePA n. 4100699 - con la Società «*Environmental Technologies International Società per Azioni*», a fronte di un corrispettivo offerto pari a € 64.490,61 oltre oneri di legge;
- con nota acquisita al prot. EDA n. 1329/2024 del 30.04.2024, il Collaudatore ha richiesto il differimento di 50 (cinquanta) giorni del termine per l'emissione del Certificato di Collaudo, ex art. 102 D.Lgs 50/2016;
- con provvedimento n. 5 del 30/04/2024, il RUP ha disposto differimento di 50 (cinquanta) giorni del termine di emissione del Certificato di Collaudo, ex art. 102 D.lgs. 50/2016, fissando, quindi, il nuovo termine al giorno 19 giugno 2024;
- con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 87 del 2.7.2024 è stato approvato il certificato di collaudo emesso in data **19 giugno 2024** da parte del Collaudatore, ai sensi della vigente normativa

CONSIDERATO, CHE:

- con nota del 9.4.2024 acquisita al protocollo della EcoAmbiente Salerno al n.1307 del 10/04/2024, la HERAcomm ha comunicato il preventivo di spesa, pari ad € 17.273,20 oltre IVA per la realizzazione delle opere propedeutiche all'allaccio alla rete elettrica;
- in data 20.06.2024, è stata acquisita la fattura di importo pari ad € 17.697,58, oltre IVA, emessa dall'appaltatore a copertura delle spese sostenute per gli oneri di recupero dei rifiuti prodotti;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota prot.n. 2980/2024 del 03.09.2024, l'EDA Salerno ha rappresentato alla Regione Campania - STAFF Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - la necessità di procedere ad un'ulteriore rimodulazione del Quadro Economico che, lasciando invariato l'importo complessivo, modifica lievemente alcuni degli importi rientranti nelle somme a disposizione;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- con successiva nota prot.n. 2997 del 05.09.2024, l'EDA Salerno ha chiarito che la definizione puntuale della voce b4.1) *Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla lett.a)* - (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni, computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011) - si è resa possibile solo a seguito della effettiva quantificazione dei rifiuti prodotti e della determinazione dei costi unitari di smaltimento, pertanto, si ritengono sussistere le condizioni per l'utilizzo degli importi appostati alla voce b4) imprevisti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 conformemente all'art. 10 comma 2 della Convenzione tra le parti;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot.n. 416487 del 06.09.2024 la Regione Campania - STAFF Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti ha accordato il proprio assenso alle modifiche al Q.E., invitando l'EDA Salerno ad approvare lo stesso con atto formale da trasmettere entro un termine di 10 giorni;

VISTO:

- il Quadro Economico di Progetto finale *Allegato "A"* alla presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

RTENUTO:

- di dover procedere all'approvazione del Quadro Economico di Progetto finale *Allegato "A"* alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che resta invariato nell'importo complessivo finanziato con fondi Regionali FSC 2014-2020;

CONSTATATO:

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- il giorno 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto, nelle more di concordare con l'Amministrazione di appartenenza dell'ing. Barba formule di distacco / mobilità che consentano la prosecuzione delle mansioni ad essa attribuite da questa Amministrazione, la funzione di RUP, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, sono assunte dalla scrivente Dirigente dell'Area Tecnica;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- l'importo totale del Quadro Economico rimodulato resta invariato, pertanto trova copertura sul capitolo 2001 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;

- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;



VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
 - *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
 - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
 - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il bilancio di esercizio 2024/2026;
- il DLgs n. 50/2016;

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Quadro Economico di Progetto finale *Allegato "A"* alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che resta invariato nell'importo complessivo finanziato con fondi Regionali FSC 2014-2020;

3. di dare atto che l'importo totale del Quadro Economico rimodulato resta invariato, pertanto trova copertura sul capitolo 2001 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;

4. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali e UOD50 17 91 - STAFF Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti, per gli adempimenti di competenza;

5. di rendere noto che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Annapaola Fortunato;

6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente /RUP
ing. Annapaola Fortunato