



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 144 del 22 novembre 2024**

**Oggetto: Liquidazione a favore di "Environmental Technologies International Società per Azioni" (ETICA SpA) del saldo progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito dell'appalto integrato dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" – CUP: G74H20000870002. CIG 87469725A3. Contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- Part. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno;

#### PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di *"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo"*;
- con Decreto Dirigenziale n. 41 del 12.3.2021 la Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali- ha disposto l'ammissione provvisoria a finanziamento dell'operazione denominata *"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo"* in attuazione alla D.G.R. n. 397 del 28/07/2020 a favore dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno per un importo pari ad € 950.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP\_14494 20032CP000000001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

*AREA TECNICA*

*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

denominato "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo"  
CIG 87469725A3;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma pari all'importo di € 1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ad esito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 14 del 15/02/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (Prot. «EdA Salerno» n. 71 del 13.01.2022) del Rup ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. «ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022;

- con successivo D.D. n. 196 del 6.4.2022 la Regione Campania ha proceduto all'ammissione definitiva e impegno di spesa di euro 950.000,00 dell'operazione denominata "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo" in attuazione alla D.G.R. n. 397 del 28/07/2020 a favore dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno – CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP-14494 20032CP000000001;

- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), denominato anche solo "EDA", e la società "Environmental Technologies International Società per Azioni", detta brevemente "ETICA S.p.A.", con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78 numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212, il contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T;

- in data 1.6.2022, prot. EDA n. 2407/2022 del 1.6.2022, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020", che, come previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 5 del citato contratto di appalto Rep. n. 11536/2022, deve essere ultimata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla disposizione;

- con successivo provvedimento n. 3 del 20.7.2022, prot. EDA n. 3000/2022 del 20.7.2022, il RUP ha disposto la sospensione dell'attività di redazione del progetto esecutivo di cui innanzi, nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 da parte della Regione Campania UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, in quanto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevede, all'art. 2 p.to 3, che "l'Affidatario si impegni ad inserire nella progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006";

- Con provvedimento n. 4 del 3.10.2022, prot. EDA n. 3329/2022 del 3.10.2022, il RUP ha disposto la ripresa dell'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020", a far data dall'emissione del provvedimento e con ultimazione prevista entro 10 gg. naturali e consecutivi, avendo la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti- UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, con DD n. 267 del 28/09/2022, rilasciato "l'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 152/2006 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di selezione rifiuti non pericolosi ubicato in località Vallo Scalo del



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

*AREA TECNICA*

*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

*Comune di Casal Velino (Sa)* al gestore dell'impianto EcoAmbiente Salerno SpA, acquisita agli atti dell'EDA Salerno in data 30.9.2022;

- il progetto esecutivo su cui è stata avviata la fase di verifica in contraddittorio con il progettista è stato trasmesso dall'appaltatore ETICA SpA in data 10/10/2022, prot. n. OUT-22-01740, acquisito al prot. EDA n. 3377/2022 del 11/10/2022;

#### **DATO ATTO CHE:**

- Con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo"* CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dall'appaltatore ETICA SpA in data 13/12/2022, acquisito al prot. EDA n.4117 del 14/12/2022, corredato dell'attività di verifica svolta dal Rup ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ing. Emilia Barba, prot. n. 4129 del 16/12/2022;

- in data 29.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto processo verbale di consegna lavori ex art.5 commi 2 e 8 del D.M. 49/2018, registrato al prot. EDA n. 12 del 3.1.2023;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18.01.2023 è stata disposta **la liquidazione all'appaltatore** "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78, della **Fattura n.215 del 30.06.2022** (prot. 3044/2022 del 26.07.2022) di importo pari ad **€ 3.946,90** (tremilanovecentoquarantasei/90) di cui € 3.588,09 imponibile ed € 358,81 per IVA, nonché della **Fattura n.489 del 31.12.2022** (prot. 29/2023 del 04.01.2023), di importo pari ad **€ 9.472,55** (novemilaquattrocentosettantadue/55), di cui € 8.611,41 imponibile ed € 861,14 per IVA, quale acconto della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2023, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori assunto al prot.n. 2105/2023 del 09.11.2023, a meno di attrezzature e forniture accessorie attinenti alla rete elettrica e antincendio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 02/07/2024 è stato approvato il certificato di collaudo relativo ai lavori di *"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo"* CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3 eseguiti dalla Etica S.p.A.), emesso in data 19 giugno 2024 da parte dell'arch. Angelo Napoli, ai sensi della vigente normativa;

#### **VISTO:**

- il Contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T, all'art. 9 rubricato "Pagamenti" commi 1 e 2, relativi alla liquidazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva;

#### **RILEVATO:**

- pertanto che, come previsto nell'art. 9 commi 1 e 2 del contratto di appalto, è possibile liquidare il saldo dell'importo dovuto per la progettazione esecutiva (corrispondente al 20%+15%+5% della somma



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

*AREA TECNICA*

*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

residua al netto dell'anticipazione del 20% sulle prestazioni afferenti alla progettazione), rispetto all'intero importo di progettazione di € 17.940,44 oltre Iva come per legge;

**PRESO ATTO:**

- che l'appaltatore ha emesso la fattura elettronica n. 345 del 05/08/2024, acquisita agli atti al prot.n. 2832/2024 del 05/08/2024 per un importo complessivo di € 6.315,03 di cui imponibile € 5.740,94 ed € 574,09 per IVA;

**RITENUTO:**

- di dover procedere alla liquidazione a saldo dei corrispettivi relativi alla progettazione esecutiva come da contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536;

**DATO ATTO:**

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS\_33032625 con esito regolare, scad. 07/02/2023;

- che in merito agli adempimenti e le modalità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha dichiarato (*Cfr. art. 8* del contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536) il seguente conto corrente sul quale accreditare i corrispettivi maturati in forza del contratto, avente i seguenti estremi: Conto corrente bancario IBAN: IT50Y0103003405000063662679 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5 – 80127 NAPOLI;

- che l'appaltatore Etica S.p.A. ha costituito garanzia fideiussoria per l'importo di € 53.957,85, ovvero per l'importo di € 51.388,43 (CP4 di € 34.986,00 + CP1 bis 15.684,81+ saldo progettazione di € 717,62) maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo (polizza n. 115212727, acquisita agli atti al prot.n. 3489/2024 del 21.11.2024;

**RITENUTO:**

- di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 345 del 05/08/2024, acquisita agli atti al prot.n. 2832/2024 del 05/08/2024 di importo pari ad € 6.315,03 di cui imponibile € 5.740,94 ed € 574,09 per IVA da versare ad ETICA SpA Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede legale in Assemini (CA) CAP 09032 al Corso Asia n.78;

**CONSTATATO:**

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

**STABILITA**, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il giorno 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto, nelle more di concordare con l'Amministrazione di appartenenza dell'ing.



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

*AREA TECNICA*

*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

Barba formule di distacco / mobilità che consentano la prosecuzione delle mansioni ad essa attribuite da questa Amministrazione, la funzione di RUP, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, sono assunte dalla scrivente Dirigente dell'Area Tecnica;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**PRECISATO** che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

**CONSIDERATO** che la spesa trova la copertura sul capitolo n. 2001 impegno 248/2022 del Bilancio di previsione 2024/2026;

**RICHIAMATO:**

- il Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
  - *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
  - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
  - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
  - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il bilancio di esercizio 2022/2024;

**DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**1. di disporre la liquidazione all'appaltatore** "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78, della n. 345 del 05/08/2024, acquisita agli atti al prot.n. 2832/2024 del 05/08/2024



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

*AREA TECNICA*

*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

di importo pari ad € 6.315,03 di cui imponibile € 5.740,94 ed € 574,09 per IVA da versare ad ETICA SpA Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede legale in Assemini (CA) CAP 09032 al Corso Asia n.78, quale saldo della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, come previsto all'art. 9 commi 1 e 2 del Contratto di appalto del 18.05.2022 Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T;

**2. di dare atto** che le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2001 impegno 248/2022 Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

**3. di accreditare l'importo** complessivo di € 6.315,03, di cui imponibile € 5.740,94 ed € 574,09 per IVA mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT50Y0103003405000063662679 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5– 80127 NAPOLI, intestato a "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212;

**4. di demandare** all'Area Amministrativa e Contabile l'emissione del mandato in favore dell'appaltatore "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "Etica S.p.A.", come sopra indicato;

**5. di rendere noto** che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Anna Paola Fortunato;

**6. di stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

**Il Dirigente**

*ing. Anna Paola Fortunato*



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

### CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

*PARERE FAVOREVOLE*

*PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;*

il Dirigente *ad interim* dell'Area  
Amministrativa e contabile

*Ing. Annapaola Fortunato*