



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 143 del 21 novembre 2024

Oggetto: "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" – CUP: G74H20000870002. Affidamento della fornitura e posa in opera di n.2 serbatoi di alimentazione rete antincendio, vano tecnico prefabbricato ed elementi accessori – CIG: B08CE7D810 – Trattativa Diretta MePA ID4100699_Liquidazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14e ss. mm. e ii. ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Anna Paola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno, rinnovato con Decreto Presidenziale n. 1 del 18/01/2023;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, con la quale l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo";
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, con cui è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo" CIG 87469725A3, e con cui è stata impegnata la somma complessiva di quadro economico pari ad €1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;
- la determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 14 del 15/02/2022 con cui è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (Prot. «EdA Salerno» n. 71 del 13.01.2022) del RUP ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. «ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in Assemmini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali DG 50.17. 00, con DD. 196 del 06.04.2022 e successivo DD. n. 42 del 21.02.2023 ha



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo" per un importo di quadro economico pari a € 1.281.192,01 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno – CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP-14494 20032CP000000001;

- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), denominato anche solo "EDA", e la società "Environmental Technologies International Società per Azioni", detta brevemente "ETICA S.p.A.", con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78 numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212, il contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T;

- in data 1.6.2022, prot. EDA n. 2407/2022 del 1.6.2022, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020";

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dall'appaltatore ETICA SpA in data 13/12/2022, acquisito al prot. EDA n.4117 del 14/12/2022, corredato dell'attività di verifica svolta dal Rup ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ing. Emilia Barba, prot. n. 4129 del 16/12/2022;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 18.10.2023, è stata approvata la variante in corso d'opera del contratto di appalto sulla base della perizia predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato quindi approvato il Quadro Economico rimodulato;

- i lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2023, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori assunto al prot.n. 2105/2023 del 09.11.2023, a meno di attrezzature e forniture accessorie attinenti alla rete elettrica e antincendio;

- l'allaccio alla rete elettrica è avvenuto da parte della società Enel Distribuzione in data 26 febbraio 2024, in seguito a lavori di adeguamento effettuati dalla stessa, pertanto, a partire da tale data sono state svolte le attività di collaudo con relative verifiche di funzionalità di macchinari e delle reti, ultimate in data 19 giugno 2024;

- nel corso dell'appalto sono stati eseguiti lavori di adeguamento della rete antincendio, con alimentazione prevista in progetto dalla vasca di accumulo già presente e da nuova fornitura idrica richiesta al Consorzio Velia. A seguito di verifiche effettuate ad avvenuta attivazione della nuova fornitura idrica, la pressione e la portata nei punti più sfavorevoli non è risulta adeguata alle prestazioni previste dal progetto antincendio, pertanto, è stato necessario disporre di maggiore riserva idrica attraverso l'acquisizione delle seguenti attrezzature:

- n.2 serbatoio idrici per l'alimentazione della rete antincendio della capacità di 40 mc cadauno;
- n.1 vano tecnico prefabbricato a norma UNI 11292:2008 per gruppo di pompaggio antincendio, dimensioni in mm 2500x3500x2500;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- inoltre i responsabili tecnici della società in house «Eco.Ambiente Salerno S.p.a.», gestore dell'impianto, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e operative dell'impianto, hanno segnalato per le vie brevi l'opportunità di acquisire le seguenti forniture di modico valore:

- n.1 sistema di alimentazione solare integrato (pannello fotovoltaico) per videosorveglianza, finalizzato a garantire il funzionamento del sistema anche in assenza di alimentazione elettrica;
- n.1 motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici per cancelli del peso fino a 400 kg;

- pertanto, con DD. Area tecnica n.45 del 15.03.2024, all'esito della RdO MePA n. 4100699, sono stati affidate alla Società «Environmental Technologies International Società per Azioni», con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.78, C.F. e P.IVA 06821061212, le forniture complementari comprensive di installazione sopra descritte, per un corrispettivo offerto pari a € 64.490,61 oltre oneri di legge;

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 02/07/2024 è stato approvato il certificato di collaudo relativo ai lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3 eseguiti dalla Etica S.p.A.), emesso in data 19 giugno 2024 da parte dell'arch. Angelo Napoli, ai sensi della vigente normativa;

- con la richiamata Determinazione n. 87/2024 sono stati approvati gli atti contabili comprensivi della documentazione afferente allo stato di avanzamento n.4 del 10.06.2024, con relativo certificato di Pagamento n. 4 di importo pari ad €38.484,60, e lo stato finale dei lavori, con Certificato di pagamento 1 bis del 10.06.2024, sottoscritti dal DL, dall'impresa e dal Rup, nonché la Relazione sul conto finale del 14.06.2024, redatta dal DL;

- il Collaudatore, nel certificato di collaudo del 19.06.2024, approvato con la richiamata DD 87/2024, ha verificato le forniture complementari installate di cui all'affidamento con DD. Area Tecnica n.45 del 15/03/2024, certificando la buona esecuzione, pertanto liquidabili nell'importo di € 64.490,61 oltre IvA;

DATO ATTO CHE:

- con la citata Determinazione si è preso atto che l'importo finale delle forniture complementari installate ammonta a **€ 64.490,61** oltre IvA, liquidabili all'impresa affidataria Etica Spa per l'intero importo;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- l'appaltatore ETICA SpA ha emesso fattura elettronica n. 346/2024 del 05/08/2024 (prot. 2831/2024 del 05/08/2024) di importo pari ad **€ 78.678,54**, di cui imponibile € 64.490,61 ed € 14.187,93 per IVA;

- l'impegno di spesa corrispondente rientra nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto Dirigente di Area;

PRESO ATTO che, con Decreto n.243 del 21/10/2024 della Direzione Generale n.17 della Regione Campania, è stato liquidato l'importo di euro 120.703,95 a titolo di saldo dell'intervento in parola, somma materialmente accreditata presso la Tesoreria di questo Ente in data 30.10.2024;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC, Numero Protocollo INPS_42754841, data richiesta 01/10/2024, scadenza validità 29/01/2025, con esito regolare;
- che in merito agli adempimenti e le modalità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha dichiarato (Cfr. art. 8 del contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536) il seguente conto corrente sul quale accreditare i corrispettivi maturati in forza del contratto, avente i seguenti estremi: Conto corrente bancario IBAN: IT50Y0103003405000063662679 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5 – 80127 NAPOLI;

RITENUTO:

- di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 346/2024 del 05/08/2024 (prot. 2831/2024 del 05/08/2024) emessa dall'appaltatore a fronte delle forniture complementari di cui alla DD 45/2024 dell'importo complessivo di € 78.678,54, di cui imponibile € 64.490,61 ed € 14.187,93 per IVA da versare ad ETICA SpA Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede legale in Assemini (CA) CAP 09032 al Corso Asia n.78, con imputazione sul capitolo 2001, Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSTATATO:

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il giorno 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto, nelle more di concordare con l'Amministrazione di appartenenza dell'ing. Barba formule di distacco / mobilità che consentano la prosecuzione delle mansioni ad essa attribuite da questa Amministrazione, la funzione di RUP, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, sono assunte dalla scrivente Dirigente dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

CONSIDERATO che la spesa trova la copertura sul capitolo 2001, Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATO:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- il Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il Bilancio di previsione 2024-2026;

DETERMINA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **di prendere atto** che:
 - il Collaudatore, nel certificato di collaudo del 19.06.2024, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 87/2024, ha verificato le forniture complementari installate di cui all'affidamento con DD. Area Tecnica n.45 del 15/03/2024, certificando la buona esecuzione, pertanto liquidabili nell'importo di € 64.490,61 oltre IvA;
 - con la citata Determinazione n. 87/2024 si è preso atto che l'importo finale delle forniture complementari installate ammonta a **€ 64.490,61** oltre IvA, liquidabili all'impresa affidataria Etica Spa per l'intero importo;
- **di dare atto**:
 - o del positivo esito della verifica, effettuata mediante procedura *Durc On Line*, riguardo la regolarità contributiva della Società «*ETICA SpA*»;
 - o della corretta indicazione in fattura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, del CIG e dell'IBAN dichiarato;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- **di liquidare** in favore della società "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78:
 - o la fattura elettronica n. 346/2024 del 05/08/2024 (prot. 2831/2024 del 05/08/2024) di importo pari ad **ad € 78.678,54, di cui imponibile € 64.490,61 ed € 14.187,93 per IVA**, emessa dall'appaltatore in funzione delle forniture complementari di cui alla DD 45/2024;
- **di dare atto** che le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2001, impegno n. 247/2022 sub 3 del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;
- **di autorizzare** l'emissione di conforme mandato di pagamento e di procedere al pagamento della somma liquidata previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) con le seguenti modalità:
 - a) € 64.490,61 per corrispettivo per le prestazioni rese e relativi oneri previdenziali a carico del committente (imponibile), mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario IBAN: IT50Y0103003405000063662679 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5–80127 NAPOLI, intestato a "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212;
 - b) € 14.187,93 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Erario;
- **di demandare** all'Area Amministrativa e Contabile l'emissione dei mandati in favore dell'appaltatore "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "Etica S.p.A.", come sopra indicato;
- **di rendere noto** che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Anna Paola Fortunato;
- **di stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;

Il Dirigente/RUP

ing. Anna Paola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE*
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Dirigente *ad interim*
dell'Area Amministrativa e Contabile
ing. Anna Paola Fortunato